

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Exercício: 2025
Data de Expedição: 17/03/2026 09:28

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

17 de março de 2026

Sostenes Rubano Neves Pontes
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 94/2025	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Em execução	O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de construção do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Tipo I, no bairro Cruzeiro do município de Camocim de São Félix - PE, a ser executado conforme Projeto Básico e planilhas em anexadas ao Edital.	Edificação	14/04/2025	Em andamento		R\$ 1,369,191.5000	R\$ 1,369,191.5000	R\$ 806,781.9000
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 93/2025	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de	Outros	14/04/2025 07/08/2025	Concluída		R\$ 462,984,5600	R\$ 462,984,5600	R\$ 312,112,112,112



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 93/2025	EDIFICIOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	construção do banheiro público, localizada na Rua Suely Vital de Araújo do município de Camocim de São Félix (PE)c	Edificação Outros	11/04/2025 à 07/08/2025	Concluída		R\$ 462,984.5600	R\$ 462,984.5600	R\$ 31,350.5376
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 358/2024	36376673000198 - AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de reforma e pintura da sede da Prefeitura do Município de Camocim de São Félix/PE.	Edificação	11/11/2024 à 25/02/2025	Concluída		R\$ 129,736.1700	R\$ 129,736.1700	R\$ 13.8300
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 240/2025	35978627000104 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia ara execução dos pavimentação em paralelepípedos em estradas vicinais do município de Camocim de São Félix -PE.	Pavimentação	29/12/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 233/2025	35978627000104 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche Professor José Lourenço de Lima do município de Camocim de São Félix-PE.	Creche	24/10/2025	Em andamento		R\$ 824,576.6700	R\$ 824,576.6700	R\$ 1,220,196.8200
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 211/2025	26725233000145 - B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Execução dos serviços de ampliação e requalificação da Creche Municipal Manoel Antônio no município de Camocim de São Félix/PE	Creche	03/10/2025	Em andamento		R\$ 261,186.8800	R\$ 261,186.8800	R\$ 451,887.1000
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 193/2025	38935406000139 - PAPA-FINA SERVICOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia ara execução dos serviços de manutenção de calçamento em diversas ruas do município de Camocim de São Félix -PE.	Pav. Urbana	16/09/2025	Em andamento		R\$ 31,255.2700	R\$ 31,255.2700	R\$ 256,501.4100
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 192/2025	35978627000104 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação da obra de ampliação e requalificação da Escola Municipal Dipna Maria do município de Camocim de São Félix-PE.	Escola	09/09/2025	Em andamento		R\$ 860,438.5800	R\$ 860,438.5800	R\$ 4,023,049.1000
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 188/2025	35978627000104 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de pavimentação e urbanismo nos canteiros	Pav. Urbana Outros	05/08/2025	Em andamento		R\$ 525,990.2400	R\$ 525,990.2400	R\$ 716,010.2400

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epd/validarDocumento.seam?Codigo do Documento=117-3106-4226-8511-227898882



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato com PC / ARP 188/2025	35978627000104 - MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	localizados no bairro do Mutirão, em frente ao Estádio Municipal Evaldão e no bairro do Centro do município de Camocim de São Félix - PE.	Pav. Urbana Outros	05/08/2025	Em andamento		R\$ 525,990.2400	R\$ 525,990.2400	R\$ 716,501.0800

