



### CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

3º BOLEM DE MEDIÇÃO - 1ª REPOSIÇÃO - 1ª ADMIVO

CONTRATO: TARANDA EMPREENDIMENTOS LTDA DATA DA ORIGEM DE SERVIÇO: 18/09/2023 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE PROCESSO LICITATÓRIO: 09/2023 INSCRIÇÃO: 001/2023 CONTRATO: 001/2023

OBJETO: OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS Vereadores

DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário com IPI	Valores Totais	Quantidades Médias		Valores Médios (R\$)		Saldo a Medir	%	
							Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Período			Acumulado Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1	R\$ 3.822,00	R\$ 4.774,44	4.774,44	0,45	0,55	1,00	2.156,62	2.617,82	4.774,44	0,09%
2	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO EM PLACA DE 60X60 CM	m²	4	R\$ 302,37	R\$ 377,72	1.510,88	4,00	0,00	4,00	1.510,88	1.510,88	1.510,88	0,09%
2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO EM PLACA DE 60X60 CM COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	658,53	R\$ 7,46	R\$ 9,31	6.130,91	658,53	0,00	658,53	6.130,91	6.130,91	6.130,91	0,09%
2.2	Remoção de pintura lixaz (respingos de tinta) em bloco de concreto	m²	94	R\$ 12,75	R\$ 15,92	1.498,48	94,00	0,00	94,00	1.498,48	1.498,48	1.498,48	0,09%
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	94	R\$ 54,91	R\$ 68,20	6.452,54	94,00	0,00	94,00	6.452,54	6.452,54	6.452,54	0,09%
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	94	R\$ 54,91	R\$ 68,20	6.452,54	94,00	0,00	94,00	6.452,54	6.452,54	6.452,54	0,09%
2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	94	R\$ 54,91	R\$ 68,20	6.452,54	94,00	0,00	94,00	6.452,54	6.452,54	6.452,54	0,09%
3	ALVENARIA	m³	98,00	R\$ 14,60	R\$ 17,87	1.751,26	98,00	0,00	98,00	1.751,26	1.751,26	1.751,26	0,09%
4	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM	m³	98,00	R\$ 14,60	R\$ 17,87	1.751,26	98,00	0,00	98,00	1.751,26	1.751,26	1.751,26	0,09%
4.1	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19 CM	m³	98,00	R\$ 14,60	R\$ 17,87	1.751,26	98,00	0,00	98,00	1.751,26	1.751,26	1.751,26	0,09%
5	REVESTIMENTO	m²	98,00	R\$ 60,87	R\$ 101,02	9.900,36	98,00	0,00	98,00	9.900,36	9.900,36	9.900,36	0,09%
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	98,00	R\$ 60,87	R\$ 101,02	9.900,36	98,00	0,00	98,00	9.900,36	9.900,36	9.900,36	0,09%
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	98,00	R\$ 60,87	R\$ 101,02	9.900,36	98,00	0,00	98,00	9.900,36	9.900,36	9.900,36	0,09%
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	98,00	R\$ 60,87	R\$ 101,02	9.900,36	98,00	0,00	98,00	9.900,36	9.900,36	9.900,36	0,09%
6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	98,00	R\$ 60,87	R\$ 101,02	9.900,36	98,00	0,00	98,00	9.900,36	9.900,36	9.900,36	0,09%
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES EM PLACA DE 60X60 CM COM MADEIRA, AF. 02/2022, PS	m²	98,00	R\$ 60,87	R\$ 101,02	9.900,36	98,00	0,00	98,00	9.900,36	9.900,36	9.900,36	0,09%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	27	R\$ 131,64	R\$ 164,44	4.480,88	27,00	0,00	27,00	4.480,88	4.480,88	4.480,88	0,09%
7.1	INSTALAÇÃO DE PONTA DE PISO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL, 2P+110/250V/EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELÉTRICISTA TOMADA, ELÉTRICISTA, RASCO, QUADRA E CUBRIMENTO, AF. 11/2022	UN	27	R\$ 131,64	R\$ 164,44	4.480,88	27,00	0,00	27,00	4.480,88	4.480,88	4.480,88	0,09%
7.2	Ponto de luz, em tubo ou parafuso, com abajur de PVC, lâmpada fluorescente embudo, Ø 3/4"	UN	46	R\$ 285,41	R\$ 354,07	16.308,16	46,00	0,00	46,00	16.308,16	16.308,16	16.308,16	0,09%
7.3	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 2/2022	UN	11	R\$ 28,72	R\$ 35,89	394,77	11,00	0,00	11,00	394,77	394,77	394,77	0,09%
7.4	Instalação de lâmpada fluorescente embudo, Ø 3/4", com abajur, - Item 01 - 11/2021	UN	13	R\$ 69,74	R\$ 87,11	1.132,43	13,00	0,00	13,00	1.132,43	1.132,43	1.132,43	0,09%
7.5	Luminária tipo spot de embudo com lâmpada Hal 15w	UN	43	R\$ 88,63	R\$ 110,27	4.741,59	43,00	0,00	43,00	4.741,59	4.741,59	4.741,59	0,09%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	7	R\$ 83,00	R\$ 104,43	730,01	7,00	0,00	7,00	730,01	730,01	730,01	0,09%
8.1	Revisão de ponto de água tipo 2 - Item 01	UN	7	R\$ 83,00	R\$ 104,43	730,01	7,00	0,00	7,00	730,01	730,01	730,01	0,09%
8.2	Revisão de ponto de água tipo 2 - Item 01	UN	7	R\$ 83,00	R\$ 104,43	730,01	7,00	0,00	7,00	730,01	730,01	730,01	0,09%
8.3	Revisão de ponto de água tipo 2 - Item 01	UN	7	R\$ 83,00	R\$ 104,43	730,01	7,00	0,00	7,00	730,01	730,01	730,01	0,09%
8.4	Revisão de ponto de água tipo 2 - Item 01	UN	7	R\$ 83,00	R\$ 104,43	730,01	7,00	0,00	7,00	730,01	730,01	730,01	0,09%

Anderson de Lemos de Melo  
Empreendedor Civil  
CREX 187059347RPE

Vanderilson Venâncio dos Santos  
Presidente  
CPF: 105.739.744-18

TARANDA EMPREENDIMENTOS  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Beterros - PE - CEP 55.660-000  
CNPJ: 39.357.688/0001-05



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

3ª FOLHA DE MEDIÇÃO - 1ª EMPREENDIMENTO - 1ª ADITIVO

CONTRATO: TAJUANNA EMPREENDIMENTOS LTDA		DATA DA ORIGEM DE SERVIÇO: 18/10/2023		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PROCESSO LICITACIONAL: 005/2023		EMPRESA: 001/2023		CONTRATO: 002/2023		VERIFICAÇÃO DO CONTRATO: 31/12/2023		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 28/11/2023 a 28/12/2023		DATA DA MEDIÇÃO: 28/12/2023	
CNPJ: 39.357.688/0001-05												VALOR CONTRATADO: R\$ 111.414,71		VALOR REPROGRAMADO: R\$ 111.414,71		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 58.441,28	
DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE																	
PLANILHA CONTRATUAL																	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%		
8.5	QUIA DE ENBUTIRI DE AÇO INOX/DAVEL, MEDIDA INCLUIDO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL INCLUIDO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL FORNECEDOR E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1	R\$ 314,50	R\$ 383,43	R\$ 393,43		1,00	1,00	R\$	393,43	R\$ 393,43	0,00	R\$	0,00%		
8.6	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL, DE PAREDE, LAVATORIO, PIADEIRO MEIO - FORNECEDOR E INSTALACAO AF_01/2020	UN	2	R\$ 131,40	R\$ 154,14	R\$ 328,28	2,00	2,00	2,00	R\$	328,28	R\$ 328,28	0,00	R\$	0,00%		
8.7	TORNEIRA CROMADA TIPO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PIADEIRO MEIO - FORNECEDOR E INSTALACAO AF_01/2020	UN	1	R\$ 117,43	R\$ 146,69	R\$ 146,69	1,00	1,00	1,00	R\$	146,69	R\$ 146,69	0,00	R\$	0,00%		
9	<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 25.833,87</b>				<b>R\$ 4.812,66</b>	<b>R\$ 20.841,01</b>	<b>R\$ 25.833,87</b>					
9.1	FUNDO DE ADOZ ACRILICO, APLICACAO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMAO AF_04/2023	m²	658,53	R\$ 3,87	R\$ 4,81	R\$ 3.180,69	658,53	658,53	658,53	R\$	3.180,69	R\$ 3.180,69	0,00	R\$	0,00%		
9.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMOAS, LIVAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	658,53	R\$ 19,55	R\$ 19,42	R\$ 12.798,65	89,20	569,33	658,53	R\$	1.732,17	R\$ 11.066,48	0,00	R\$	0,00%		
9.3	PINTURA LATEX ACRILICA PRETUA, REBORDAO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMOAS AF_04/2023	m²	658,53	R\$ 12,00	R\$ 15,07	R\$ 9.884,53	658,53	658,53	658,53	R\$	9.884,53	R\$ 9.884,53	0,00	R\$	0,00%		
10	<b>DIVERSOS</b>					<b>R\$ 28.444,43</b>				<b>R\$ 10.113,75</b>	<b>R\$ 18.330,68</b>	<b>R\$ 26.446,43</b>					
10.1	Tempo de trabalho em granito preto, e=2cm	m²	10,68	R\$ 714,70	R\$ 882,80	R\$ 9.353,10	10,68	10,68	10,68	R\$	16.312,68	R\$ 16.312,68	0,00	R\$	0,00%		
10.2	ESCALDA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUIDO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZINCO	M	5	R\$ 92,65	R\$ 115,73	R\$ 578,65	5,00	5,00	5,00	R\$	578,65	R\$ 578,65	0,00	R\$	0,00%		
10.3	Forno de madeira lamier pau d	m²		R\$ 154,13	R\$ 182,25	R\$ -			0,00	R\$	-	R\$ -	0,00	R\$	0,00%		
10.4	Carvalho res Artificio ou similar	m²	98,00	R\$ 136,14	R\$ 166,66	R\$ 1.632,68	98,00	98,00	98,00	R\$	1.632,68	R\$ 1.632,68	0,00	R\$	0,00%		
11	<b>CONTEINER 20' 30' 40'</b>					<b>R\$ 1.315,21</b>				<b>R\$ 1.315,21</b>	<b>R\$ 1.315,21</b>	<b>R\$ 1.315,21</b>					
11.1	Unidade geral	m²	429,81	R\$ 2,40	R\$ 3,00	R\$ 1.315,21	429,81	429,81	429,81	R\$	58.441,28	R\$ 111.414,71	0,00	R\$	0,00%		
VALOR CONTRATADO													R\$	111.414,71			
VALOR ACUMULADO													R\$	111.414,71			
VALOR DO CONTRATO													R\$	111.414,71			
VALOR DA MEDIÇÃO													R\$	58.441,28			

ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS DE MELO  
ENGENHEIRO CIVIL  
Anderson Engenharia S.A.  
Engenharia Civil  
CRED: 1640592479PE

Vandelson Manoel dos Santos  
Prestador  
WET FARFANDA  
EMPREENDEIMIENTOS LTDA  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
CNPJ: 39.357.688/0001-05

CPF: 105-739.744-18



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
			0,5524	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	Evolução de 55%	55,24%
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
2.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	= PLENÁRIO: 98,00 M² (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	98,00
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>			
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	= * PAREDES: BWC 01: $(3,00+1,35)*2,80*2-(0,60*2,10) = 23,10 \text{ M}^2$ BWC 02: $(3,00+1,35)*2,80*2-(0,60*2,10) = 23,10 \text{ M}^2$ COPA: $(3,11+3,00)*2,80*2-(0,80*2,10+1,40*1,60) = 30,30 \text{ M}^2$  TOTAL = 76,50 M²	76,50
<b>6</b>	<b>PISO</b>			
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	= * PISO: BWC 01 = 4,05 M² BWC 02 = 4,05 M² COPA = 9,40 M²  TOTAL = 17,50 M²	17,50
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
7.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	12,00	12,00
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			
8.3	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,52	2,52
8.4	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	2	2
8.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>			
9.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	= ARQUIVO: $(6,73+3,00)*2,80*2-(0,90*2,10+1,20*1,00) = 51,40 \text{ M}^2$  SALA 02: $(2,25+1,65)*2,80*2-(0,80*2,10) = 20,16 \text{ M}^2$ - APENAS OS 7,07 DESCONTADOS NO BM 01 CORREDOR 01: $(5,07+3,55)*2,80*2-(0,80*2,10*2+0,90*2,10+1,00*2,10) = 40,92 \text{ M}^2$ VARANDA: $(4,28+4,62)*2,80*2-(0,90*2,10*2+2,00*1,25) = 43,56 \text{ M}^2$ SALA 03: $(3,55+2,93)*2,80*2-(0,90*2,10+2,00*1,20) = 32,00 \text{ M}^2$ RECEPÇÃO: $(5,17+3,10)*2,80*2-(2,00*2,20*2+2,20*2,40+1,00*1,05) = 31,18 \text{ M}^2$ SALA 04: $(3,00+2,43)*2,80*2-(0,80*2,10) = 28,73 \text{ M}^2$ SALA 05: $(3,00+1,99)*2,80*2-(0,80*2,10) = 24,16 \text{ M}^2$ GABINETE: $(5,05+2,72)*2,80*2-(0,90*2,10+1,50*2,10) = 38,47 \text{ M}^2$ SALA 06: $(2,53+2,28)*2,80*2-(0,80*2,10+1,00*1,05) = 24,21 \text{ M}^2$ SALA 07: $(4,60+1,69)*2,80*2-(0,80*2,10) = 33,54 \text{ M}^2$ SALA DE SOM: $(3,30+1,79)*2,80*2-(0,60*2,10) = 27,24 \text{ M}^2$ CORREDOR 02: $(10,83*2+2,22*2+2,28)*2,80-(0,80*2,10*5+0,90*2,10+0,60*2,10*2+2,00*1,25+1,00*1,05) = 63,35 \text{ M}^2$ PLENÁRIO: $(17,36+8,05)*2,80*2-(0,80*2,10+0,60*2,10+2,00*2,20+1,40*1,60*4+2,00*1,25) = 123,50 \text{ M}^2$  TOTAL = 569,33 M²	569,33

Vandeilson Manoel dos Santos  
Presidente  
CPF: 105.239.744-18

Anderson Luis Lemos de Melo  
Engenheiro Civil  
CREA 1419593479PE

**TETARUANDA**  
EMPREENDIMENTOS  
Rua Coronel João Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezelos - PE - CEP 55.660-000  
CNPJ. 39.357.688/0001-05



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1ª REPROGRAMAÇÃO

OBRA: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX/PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEMÓRIA	TOTAL
9.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m <sup>2</sup>	<p>= SALA DE REUNIÃO: <math>(6,73+3,40)*2,80*2-(1,00*2,10+1,20*1,00) = 53,43</math> M<sup>2</sup></p> <p>ARQUIVO: <math>(6,73+3,00)*2,80*2-(0,90*2,10+1,20*1,00) = 51,40</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 01: <math>(2,25+2,10)*2,80*2-(0,80*2,10) = 22,68</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 02: <math>(2,25+1,65)*2,80*2-(0,80*2,10) = 20,16</math> M<sup>2</sup></p> <p>CORREDOR 01: <math>(5,07+3,55)*2,80*2-(0,80*2,10*2+0,90*2,10+1,00*2,10) = 40,92</math> M<sup>2</sup></p> <p>VARANDA: <math>(4,28+4,62)*2,80*2-(0,90*2,10*2+2,00*1,25) = 43,56</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 03: <math>(3,55+2,93)*2,80*2-(0,90*2,10+2,00*1,20) = 32,00</math> M<sup>2</sup></p> <p>RECEPÇÃO: <math>(5,17+3,10)*2,80*2-(2,00*2,20*2+2,20*2,40+1,00*1,05) = 31,18</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 04: <math>(3,00+2,43)*2,80*2-(0,80*2,10) = 28,73</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 05: <math>(3,00+1,99)*2,80*2-(0,80*2,10) = 24,16</math> M<sup>2</sup></p> <p>GABINETE: <math>(5,05+2,72)*2,80*2-(0,90*2,10+1,50*2,10) = 38,47</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 06: <math>(2,53+2,28)*2,80*2-(0,80*2,10+1,00*1,05) = 24,21</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA 07: <math>(4,60+1,69)*2,80*2-(0,80*2,10) = 33,54</math> M<sup>2</sup></p> <p>SALA DE SOM: <math>(3,30+1,79)*2,80*2-(0,60*2,10) = 27,24</math> M<sup>2</sup></p> <p>CORREDOR 02: <math>(10,83*2+2,22*2+2,28)*2,80-(0,80*2,10*5+0,90*2,10+0,60*2,10*2+2,00*1,25+1,00*1,05) = 63,35</math> M<sup>2</sup></p> <p>PLENÁRIO: <math>(17,36+8,05)*2,80*2-(0,80*2,10+0,60*2,10+2,00*2,20+1,40*1,60*4+2,00*1,25) = 123,50</math> M<sup>2</sup></p> <p>TOTAL = 658,53 M<sup>2</sup></p>	658,53
10	DIVERSOS			
10.4	Forro de pvc, em régua de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar	m <sup>2</sup>	= PLENÁRIO: 98,00 M <sup>2</sup> (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	98,00
11	ARREMATES FINAIS			
11.1	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	= ÁREA DE INTERVENÇÃO: $(27,91*15,40) = 429,81$ M <sup>2</sup>	429,81

Anderson Luis Lemos de Melo  
Engenheiro Civil  
CREA 1819593479PE

Vandeilson Manoel dos Santos  
Presidente  
CPE: 105.239.744-18

**ETARUANDA**  
EMPREENHIMENTOS  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000  
CNPJ. 39.357.688/0001-05



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FELIX/PE

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02





Foto 03



Foto 04



  
Vandeilson Manoel dos Santos  
Presidente  
CPF: 105.239.744-18

Anderson Luis Lemos de Melo  
Engenheiro Civil  
CREA 1819593479PE  


**TETARUANDA**  
EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000  
CNPJ. 39.357.688/0001-05

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 29/11/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1. REMOÇÃO DE FORRO PVC;
2. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
3. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**OCORRÊNCIAS**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1819593479PE  
  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerras - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

  
 CONTRATANTE  
 Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 30/11/2023**

**OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**  
**LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	REMOÇÃO DE FORRO PVC;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18195/3479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE  
 Vandellson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 01/12/2023**

**OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

**LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	REMOÇÃO DE FORRO PVC;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1A19593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

*Vandilson*  
 Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

DATA: 04/12/2023

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181950347/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TETARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

Vandellson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 05/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161859379/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



**TARUANDA EMPREENDIMENTOS**  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 06/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**OCORRÊNCIAS**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1619583479PE  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE CEP: 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

\_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE  
 Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 07/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1819593479PE  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

\_\_\_\_\_  
 Vanderson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 08/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1819503479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE CEP: 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

Vandelson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA:** 11/12/2023

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
Engenheiro Civil  
CREA 181959347/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
EMPREENDIMENTOS  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
CNPJ: 39.357.688/0001-05

Vandelson Manoel dos Santos  
Presidente  
CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 12/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	


**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1810593470PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 13/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1. ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2. APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**OCORRÊNCIAS**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181.198/479DE  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TETARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE  
 Vandelson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA:** 14/12/2023

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
Engenheiro Civil  
CREA 18/159347/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
EMPREENDIMENTOS  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
CNPJ: 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE  
Vandeilson Manoel dos Santos  
Presidente  
CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 15/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 18199347/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE  
 Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 18/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA / 819593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE CEP 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 19/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES;
3.	APLICAÇÃO DE PINTURA NAS PAREDES.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Santos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1819593479PE

*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros - PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ: 39.357.688/0001-05

*[Assinatura]*  
 CONTRATANTE  
 Vandelson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 20/12/2023**

**OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

**LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
2.	APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX NAS PAREDES;
3.	APLICAÇÃO DE PINTURA NAS PAREDES.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	


**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181959347/PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05



CONTRATANTE

Vandeilson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 21/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	APLICAÇÃO DE PINTURA NAS PAREDES.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Campos de Melo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1816593479PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

  
 CONTRATANTE

Vandellson Manoel dos Santos:  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 22/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	APLICAÇÃO DE PINTURA NAS PAREDES.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Ramos de Melo  
 Engenharia Civil  
 CREA 181053479/PE  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
 EMPREENDIMENTOS  
 Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
 Centro - Bezerros-PE - CEP 55.660-000  
 CNPJ. 39.357.688/0001-05

CONTRATANTE  
 Vandelson Manoel dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 105.239.744-18

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**DATA: 26/12/2023**

**OBRA:** MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	2		
ENCARREGADO	1	PEDREIRO	2		

**TAREFAS REALIZADAS**

1. LIMPEZA FINAL DA OBRA.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**OCORRÊNCIAS**

1. OBRA PARALISADA NO DIA 25/12/2023 -> FERIADO NACIONAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**ASSINATURAS**

Anderson Luis Lemos de Melo  
Engenheiro Civil  
CREA 1817563478PE  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TARUANDA**  
EMPREENHIMENTOS  
Rua Coronel José Pessoa, 17 / Loja 201  
Centro - Bezerros - PE - CEP: 55.660-000  
CNPJ: 39.357.688/0001-05

*[Assinatura]*  
CONTRATANTE  
Vandeilson Manoel dos Santos  
Presidente  
CPF: 105.239.744-18